

# MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0

## SINTESI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI INVESTIMENTI DEL PNRR



PNRR

*SCHEDE SINTETICHE*

## Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) M1C3-I.3.2



### Traguardo: T2 2023

Firma del contratto tra l'ente attuatore Istituto Luce Studios e le società in relazione alla costruzione di 9 studi.



### Obiettivo: T2 2026

Ultimazione dei lavori di riqualificazione, ammodernamento, costruzione riguardanti **17 teatri** (di cui, 13 nuovi e 4 esistenti).



### Proposte di modifiche

Le prime revisioni all'investimento hanno riguardato la IV richiesta di pagamento, relativa alla firma dei contratti per interventi di costruzione e ristrutturazione di alcuni teatri di posa (M1C2-20, T2-2023) e si sostanziano nella correzione di alcuni errori materiali:

- nella parte descrittiva dell'allegato alla CID (Council Investing Decision) l'investimento era erroneamente identificato come "Investimento 3.1" in luogo di "Investimento 3.2";
- il soggetto attuatore, ossia Istituto Luce Cinecittà Srl, a seguito di una trasformazione societaria è attualmente denominato **Cinecittà Spa**.

Per quanto concerne il target finale dell'investimento relativo al numero complessivo dei teatri (M1C3-21, T2- 2026), sono emerse circostanze oggettive che richiedono una ridefinizione degli obiettivi.

In primo luogo, il significativo aumento del costo delle materie prime e delle fonti energetiche a seguito della guerra tra Russia e Ucraina ha aumentato notevolmente i costi per la costruzione dei teatri di posa previsti. Ciò ha portato all'incremento del prezzario regionale e quindi all'aumento dei prezzi a base d'asta.

Inoltre, contrariamente alle previsioni originarie, Cassa Depositi e Prestiti non è entrata

nell'azionariato di Cinecittà e, conseguentemente, non si è verificato il previsto conferimento del terreno su cui avrebbero dovuto essere costruiti nuovi teatri di posa.

In considerazione di queste circostanze, **oltre al rinnovo dei quattro teatri preesistenti potranno essere realizzati solo 5 nuovi studi rispetto ai 13 previsti. Conseguentemente, l'importo originario dell'investimento potrà essere ridotto.**

## Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici (M1C3-I.2.3)



### Traguardo: T2 2022

Adozione del decreto del Ministero della cultura per l'assegnazione delle risorse.



### Obiettivo: T4

**202440** parchi e giardini storici riqualificati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori).



### Proposte di modifiche

Le proposte di modifiche presentate nel corso del processo di revisione del Piano si basano su circostanze oggettive essendo volte a garantire un più efficiente raggiungimento degli obiettivi di policy.

In particolare, al fine di riqualificare parchi e storici, **è prevista la formazione di 1260 operatori da parte del Ministero della Cultura (M1C3-18, T4-2024).**

Tuttavia, nelle prime fasi attuative dell'investimento, è emersa l'opportunità che fossero le Regioni, in quanto direttamente responsabili delle attività di formazione, ad attuare l'azione con il coordinamento del Ministero e le Regioni hanno avviato le relative

attività.

Per tali ragioni, è stata proposta una riformulazione dell'obiettivo, prevedendo che al T4-2024 i previsti 1260 operatori abbiano avviato l'attività di formazione.

## Investimento Attrattività dei borghi M1C3-I.2.1-12, 16

**Titolare:** Ministero del Turismo



### Traguardo: T2 2022

Adozione del decreto del Ministero della cultura per l'assegnazione ai comuni delle risorse.



### Obiettivo: T2 2025

1.300 interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici



### Proposte di modifiche

Il documento del Governo del 27 luglio 2023 rileva che l'amministrazione centrale responsabile, pur conseguendo tutti i target quantitativi fissati, in sede di attuazione delle singole misure, in sede di revisione l'Amministrazione responsabile intende confermare l'ambizione delle singole misure anche promuovendo **misure dedicate ai beni culturali dell'Emilia** danneggiati a seguito dei recenti eventi a atmosferici alluvionali.

## Caput Mundi Next Generation EU per grandi eventi turistici (M1C3-I.4.3)

**Titolare:** Ministero del Turismo (MITUR) e per nuovi progetti oltre al MITUR, l'elenco dei beneficiari ed enti attuatori comprende: Roma Capitale e Soprintendenza



### Traguardo: T2 2022

Firma degli accordi per ciascuno dei 6 progetti tra Ministero del turismo e beneficiari/enti attuatori.



### Obiettivo T4 2024

Almeno 200 siti culturali e turistici la cui riqualificazione ha raggiunto, in media, il 50% dello stato di attuazione.



### Proposte di modifiche

Per aumentare l'efficacia dell'intervento, evitando la dispersione delle risorse, viene proposta una **rimodulazione del target** intermedio M1C3-27 (T4-2024) **da 200 a 100 siti culturali e turistici** da riqualificare a parità di ambizione e risorse.

Anche il **target finale** M1C3-36 (T2-2026) viene rimodulato nella stessa prospettiva di concentrazione degli interventi, **riducendo il numero dei siti culturali e turistici** da riqualificare da **200 a 150**.

Per accompagnare l'investimento sono stati proposti dal Ministero ulteriori progetti che potrebbero essere realizzati laddove fossero

disponibili le risorse, anche finalizzate ad assicurare servizi di informazione e accoglienza ai turisti in visita a Roma nell'anno giubilare.

## Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI) (M1C3-I.4.2.4-32)

**Titolare:** Ministero del Turismo



### Traguardo: T4 2021

Norma per la definizione della politica di investimento per il Fondo di garanzia per le PMI. *Conseguito*



### Obiettivo: T4 2025

Numero di imprese turistiche da sostenere tramite il Fondo di garanzia per le PMI (almeno 11.800)



### Proposte di modifiche

Viene proposta la **chiusura anticipata dell'Investimento** in esame, considerato che dall'analisi della fase di attuazione dell'investimento, a quasi un anno dall'inizio, risulta evidente come tale misura risulti essere, per caratteristiche degli incentivi concedibili, poco attrattiva per i potenziali beneficiari.

L'investimento, evidentemente, non risulta rispondere alle necessità delle imprese turistiche che preferiscono utilizzare altri strumenti finanziari maggiormente convenienti.

**Il target M1C3-32 (T4-2025) e la dotazione finanziaria complessiva sono ridotti di conseguenza.**

Sarà verificata con la Commissione la possibilità di utilizzare le eventuali risorse riprogrammate dal PNRR, o in alternativa di impiegare anche a favore del turismo, le misure previste dal Capitolo REPowerEU a favore delle imprese.

## Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di (M1C3-I.4.2.5-33)



**Traguardo:** *Conseguito. T4 2021*

Politica di investimento per il Fondo rotativo.



**Obiettivo:** T4 2025

Numero di imprese turistiche da sostenere tramite il Fondo rotativo (prima parte). L'obiettivo è di 300 medie aziende servite entro il 31 dicembre 2025



**Proposte di modifiche:**

Si propone di **aumentare le risorse assegnate allo strumento** che si è rivelato rispondente alle esigenze delle imprese.



## Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo (M1C3-I.4.2.6 -31-)

**Titolare:** Ministero del Turismo (MiTur)



### Traguardo: T4 2021

Adozione delle politiche di investimento per il Fondo nazionale per il turismo. *Conseguito*

### Traguardo: T4 2022

Erogazione di 150 milioni di euro al "Fondo Nazionale del Turismo" (FNT)



### Proposte di Modifiche

Si propone di **aumentare le risorse assegnate allo strumento**, che si è rivelato rispondente alle esigenze delle imprese. Il **rifinanziamento della misura consentirebbe di realizzare un maggior numero di interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare turistico italiano**, senza i vincoli dimensionali che l'attuale dotazione finanziaria, commisurata al *Target* comporta, con un conseguente impatto maggiormente diffuso ed efficace della misura nel settore turistico.

Inoltre, **consentirebbe di assorbire l'aumento delle *relative capex***, dovuto all'aumento dell'inflazione e dei costi dei materiali per gli interventi di riqualificazione.





## Investimento Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (M1C3 I.2.2-13, 17)

**Titolare:** Ministero della Cultura



### Traguardo: T2 2022

Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.



### Obiettivo: T4 2025

Realizzazione di 3000 interventi di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale. L'obiettivo indica il numero complessivo di beni oggetto di interventi ultimati con certificazione della regolare esecuzione dei lavori. Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche l'avvio di altri 900 lavori di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale con certificazione dell'inizio dei lavori.



### Proposte di Modifiche

L'amministrazione centrale responsabile – rileva il documento del Governo del 27 luglio 2023 - pur conseguendo tutti i target quantitativi fissati, ha rilevato, in sede di attuazione delle singole misure, economie relative – tra gli altri – al presente investimento.

In sede di revisione l'Amministrazione responsabile – prosegue il documento del Governo - **intende confermare l'ambizione delle singole misure anche promuovendo misure dedicate ai beni culturali dell'Emilia** danneggiati a seguito dei recenti eventi atmosferici alluvionali.



## Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (*Recovery Art*) (M1C3-I.2.4)

**Titolare:** Ministero della Cultura



### Traguardo: T2 2022

Adozione del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse.



### Obiettivo: T4 2025

300 interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (*Recovery Art*) ultimati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori).



### Proposte di Modifiche

L'amministrazione centrale responsabile – rileva il documento del Governo del 27 luglio 2023 - pur conseguendo tutti i target quantitativi fissati, ha rilevato, in sede di attuazione delle singole misure, economie relative – tra gli altri – al presente investimento.

In sede di revisione l'Amministrazione responsabile – prosegue il documento del Governo - **intende confermare l'ambizione delle singole misure anche promuovendo misure dedicate ai beni culturali dell'Emilia** danneggiati a seguito dei recenti eventi atmosferici alluvionali.



## Tourism Digital Hub (M1C3 I.4.1)

**Titolare:** Ministero del Turismo (MiTur)



### Traguardo: T2 2022

Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale. **Conseguito**



### Obiettivo: T2 2024

Coinvolgimento di almeno il 4% degli operatori turistici nell'hub del turismo digitale.



### Proposte di Modifiche

Rispetto al target da conseguire a T2-2024 sono apportate alcune modifiche volte ad **ampliare la platea di riferimento, correggendo un errore materiale** che rendeva impossibile il raggiungimento dell'obiettivo finale. Viene inoltre meglio precisato l'insieme delle attività coinvolte nell'*hub*.

E' previsto un **potenziamento** delle risorse **in misura pari a 10 milioni**, per far fronte al maggiore tasso di inflazione, all'aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi dell'energia.

<b>Riferimenti normativi</b>	Dossier XIX Legislatura - Le Proposte del Governo per la revisione del PNRR e il capitolo Repowereu 31 luglio 2023
<b>Tag</b>	revisione PNRR, M1C3 Turismo e culture 4.0, modifica investimenti, sostegno alle imprese, turismo, Caput Mundi Next Generation EU, Attrattività dei borghi
<b>Glossario</b>	FRI -Fondo Rotativo Imprese - FEC -Fondo edifici di culto, Recovery art – ricovero per le opere d’arte.